

別紙

I 事業評価総括表（令和5年度）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は 間接交付金事業者名	交付金事業に 要した経費	交付金充当額	備考
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	町道愛酪稻武線道路維持修繕工事	設楽町	4,400,000	4,400,000	総事業費 8,094,900

II 事業評価個表（令和5年度）

番号	措置名	交付金事業の名称			
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	町道愛酪稻武線道路維持修繕工事			
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		設楽町			
交付金事業実施場所		北設楽郡設楽町西納庫地内			
交付金事業の概要		本線は一般国道までの交通を確保するための地域生活道路及び営農団地へのアクセス道である。 経年劣化により道路の破損状況が著しいため、舗装打換え工事を実施するものである。 舗装工 一式 施工延長80m			
交付金事業に関する市町村の主要政策・施策とその目標		設楽町過疎地域持続的発展計画（令和3年度～令和7年度）のうち、交通施設の整備、交通手段の確保として愛酪稻武線舗装修繕事業を実施する。計画延長L=440m			
事業開始年度		令和3年度	事業終了（予定）年度		令和7年度
事業期間の設定理由		集落間を結ぶ重要な路線であることから、設楽町過疎地域持続的発展計画（令和3年度～令和7年度）に位置付け整備を進める。			

交付金事業の成果目標 及び成果実績	成果目標	成果指標		単位	評価年度	令和3年度～令和7年度				
	計画区間（延長L=440m）の 舗装打換え	舗装打換え済 延長÷計画延 長	成果実績	%		59.0				
			目標値	%		59.0				
			達成度	%		100				
	評価年度の設定理由									
	毎年度のPDCAサイクルによる事業改善を図るため、事業実施後に評価を実施。									
	交付金事業の定性的な成果及び評価等									
	工事の実施により、通行の安全性が高まった。									
	評価に係る第三者機関等の活用の有無									
無										
交付金事業の活動指標 及び活動実績	活動指標			単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度			
	愛酪稻武線の舗装延長			活動実績	m	90	90	80		
				活動見込	m	90	90	80		
				達成度	%	100	100	100		
交付金事業の総事業費等	令和3年度	令和4年度	令和5年度	備考						
総事業費	7,506,400	6,900,300	8,094,900							
交付金充当額	4,400,000	4,400,000	4,400,000							
うち文部科学省分	0	0	0							
うち経済産業省分	4,400,000	4,400,000	4,400,000							
交付金事業の契約の概要										
契約の目的		契約の方法		契約の相手方			契約金額			
道路維持修繕工事		指名競争入札		太啓建設（株）新城営業所（新城市）			8,094,900			
交付金事業の担当課室	建設課									
交付金事業の評価課室	企画ダム対策課									